

สำนักปลัดเทศบาล

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ
					เขียน โครงการ	ขออนุมัติ โครงการ	บริหาร โครงการ				
๑	โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘				✓		๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	-
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใน การพัฒนาองค์กรโดยรวม	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗	✓					๐.๐๐	-	-
๓	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘				✓		๐.๐๐	๒๖ มี.ค. ๖๘	-
๔	โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล และ ผู้นำชุมชนต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗	✓					๐.๐๐	-	-
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓					๐.๐๐	-	-
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘				✓		๐.๐๐	๑๑ ก.พ. ๖๘	-
๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗		✓				๐.๐๐	-	-
๘	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘		✓				๐.๐๐	-	-
๙	โครงการออนซอนวิถีอีสาน สืบสานผ้าไหมมัดย้อมบ้านนาข่า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘					✓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๒ มี.ค. ๖๘
๑๐	โครงการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗					✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๑ ธ.ค. ๖๗
๑๑	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.	๗,๐๐๐.๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗					✓	๗,๐๐๐.๐๐	๓ ก.พ. ๖๘	๓ ก.พ. ๖๘

หมายเหตุ เครื่องหมาย - ในช่องระยะเวลาดำเนินงาน หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ/ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถระบุ วัน/เดือน/ปี ได้

กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ
					จัดทำTOR/ แบบ แปลน/ กำหนด ราคากลาง	หาผู้รับจ้าง	บริหาร สัญญา	ส่งมอบ งาน/ตรวจ รับงาน				
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (ไฟฟ้าแรงสูง)	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘				✓		๐.๐๐	๒๐ พ.ย. ๖๗	-	
๒	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย/ถนน จำนวน ๑๘ ต้น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘				✓		๐.๐๐	๑๗ ต.ค. ๖๗	-	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๕ ต้น	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘				✓		๐.๐๐	๒๖ มี.ค. ๖๘	-	
๔	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗		✓				๐.๐๐	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งนาคำ บ้านดงยวด หมู่ ๙	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘				✓		๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๘	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดเจริญชัย บ้านดงไร่ หมู่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	✓					๐.๐๐	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าช้าถ่อนใหญ่- ห้วยวังเสียว บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘				✓		๐.๐๐	๕ มี.ค. ๖๘	-	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไฟโรจน์ภิมุข ๓ บ้านนาข่า หมู่ ๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘				✓		๐.๐๐	๕ มี.ค. ๖๘	-	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัศมีแซ บ้าน ถ่อนใหญ่ หมู่ ๗	๓๓,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘				✓		๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๘	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระแก้ว บ้านนาข่า หมู่ ๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘				✓		๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๘	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนนาเหล่าคำ-ห้วยวังบัว บ้านนาเหล่าคำ หมู่ ๑๒	๒,๒๙๒,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		✓				๐.๐๐	-	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อดัก ถนนเหล่าศรีจารย์- ห้วยบงมั่ง บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ ๑๐	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘		✓				๐.๐๐	-	-	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยแก้วมา บ้านนาข่า หมู่ ๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓				๐.๐๐	-	-	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเศวตวงษ์ บ้านดงยวด หมู่ ๙	๓๗,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘		✓				๐.๐๐	-	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ
					จัดทำTOR/ แบบ แปลน/ กำหนด ราคากลาง	หาผู้รับจ้าง	บริหาร สัญญา	ส่งมอบ งาน/ตรวจ รับงาน				
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขยายสำราญจิตร ตอนที่ ๒ บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓					๐.๐๐	-	-
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขยายแสงอรุณ ๒ บ้านดงยวด หมู่ ๙	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓					๐.๐๐	-	-
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ											
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางนาข่า-บ้านขาว	๑,๔๖๑,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘			✓				๐.๐๐	-	-
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางดอนแดงนาข่าน้อย	๒,๐๐๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘			✓				๐.๐๐	-	-
	เงินสะสม ๖๗											
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายโคกศรีสำราญ บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗						✓	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๘	๔ มี.ค. ๖๘
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายผาสุข บ้านนาข่า หมู่ ๑	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗						✓	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๘	๔ มี.ค. ๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายเวียงพิงค์-ขยายเที่ยงแท้ บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗						✓	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๘	๔ มี.ค. ๖๘
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายนาเหล่าคำ ๒ แยกตลาดดงไร่ บ้านนาเหล่าคำ หมู่ ๑๒	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗						✓	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๘	๔ มี.ค. ๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายนาเหล่าคำ ๓ บ้านนาเหล่าคำ หมู่ ๑๒	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘						✓	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายเจริญพาณิชย์ บ้านนาข่า หมู่ ๑	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘						✓	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ
					จัดทำTOR/ แบบ แปลน/ กำหนด ราคากลาง	หาผู้รับจ้าง	บริหาร สัญญา	ส่งมอบ งาน/ตรวจ รับงาน				
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอรุณทองแสง บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - มี.ย. ๖๘			✓				๐.๐๐	-	-
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทักษิณ บ้านถ่อน ใหญ่ หมู่ ๗	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘				✓			๐.๐๐	๕ มี.ค. ๖๘	-
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปูทับด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนญาณกิตติคุณ ๓ บ้านดงยวด หมู่ ๙	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘						✓	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๘	๕ มี.ค. ๖๘
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายยุพิน บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘						✓	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗	๑๖ มี.ค. ๖๘
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสุจิตรา บ้านดงไร่ หมู่ ๑๑	๒๕๑,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘						✓	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗	๙ ก.ย. ๖๗
๔๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขยายญาณกิตติคุณ ๒ บ้านดงยวด หมู่ ๙	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘						✓	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘
๔๑	โครงการถมดินปรับพื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้างดงยวด หมู่ ๙	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘						✓	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗	๙ ธ.ค. ๖๗
๔๒	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๗						✓	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๘	๑๘ มี.ค. ๖๘

หมายเหตุ เครื่องหมาย - ในช่องระยะเวลาดำเนินงาน หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ/ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถระบุ วัน/เดือน/ปี ได้

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ
					เขียน โครงการ	ขออนุมัติ โครงการ	บริหาร โครงการ				
๑	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน/ชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	✓					๐.๐๐	-	-
๒	โครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗			✓			๐.๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	-

หมายเหตุ เครื่องหมาย - ในช่องระยะเวลาดำเนินงาน หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ/ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถระบุ วัน/เดือน/ปี ได้

กองการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ
					เขียน โครงการ	ขออนุมัติ โครงการ	บริหาร โครงการ				
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๙๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๘					✓	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ มี.ค. ๖๘	๑๑ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาด้านต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘		✓				๐.๐๐	-	-
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๙๐๐,๕๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘				✓		๔๒๖,๑๘๘.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	-
๔	โครงการเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล นาข่า	๗๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘					✓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗ ก.พ. ๖๘	๗ ก.พ. ๖๘
๕	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๑,๘๕๖,๒๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘				✓		๙๖๒,๔๙๖.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	-
๖	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนาข่า	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	✓					๐.๐๐	-	-
๗	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	๗๕๙,๙๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘				✓		๑๙๕,๓๓๕.๕๘	๑ ต.ค. ๖๗	-
๘	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๘๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	✓					๐.๐๐	-	-
๙	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเวส)	๔๘,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘					✓	๔๘,๐๐๐.๐๐	๗ ก.พ. ๖๘	๗ ก.พ. ๖๘
๑๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระชาชนและเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘					✓	๗๔,๖๖๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๘	๑๘ มี.ค. ๖๘
๑๑	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗					✓	๒๙๗,๘๙๐.๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๘	๑๕ พ.ย. ๖๘
๑๒	โครงการลานบุญลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓					๐.๐๐	-	-

หมายเหตุ เครื่องหมาย - ในช่องระยะเวลาดำเนินงาน หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ/ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถระบุ วัน/เดือน/ปี ได้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ
					เขียน โครงการ	ขออนุมัติ โครงการ	บริหาร โครงการ				
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่	๔๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	✓					๐.๐๐	-	-
๒	โครงการพัฒนามาตรฐานสุขภาพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	✓					๐.๐๐	-	-
๓	โครงการวัยรุ่น วัยใสใส่ใจสุขภาพ	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗					✓	๓๘,๑๕๕.๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๗	๑๘ ธ.ค. ๖๗
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๖,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ย. ๖๘				✓		๐.๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๘	-
๕	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗,๒๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗				✓		๐.๐๐	๑๘ พ.ย. ๖๗	-
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๔๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๖๘	✓					๐.๐๐	-	-
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	✓					๐.๐๐	-	-
๘	โครงการบ้านนี้ปลอดขยะ	๓๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓					๐.๐๐	-	-
๙	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนดเทศบาลตำบลนาข่า	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - มี.ย. ๖๘	✓					๐.๐๐	-	-
๑๐	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘				✓		๐.๐๐	๖ พ.ย. ๖๗	-

หมายเหตุ เครื่องหมาย - ในช่องระยะเวลาดำเนินงาน หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ/ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถระบุ วัน/เดือน/ปี ได้

กองสวัสดิการสังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ
					เขียน โครงการ	ขออนุมัติ โครงการ	บริหาร โครงการ				
๑	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘					✓	๒๓,๙๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗	๑๙ พ.ย. ๖๗
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (โรงเรียนพลังสร้างสุขผู้สูงอายุ)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘				✓		๐.๐๐	๓๐ ต.ค. ๖๗	-
๓	โครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	๕๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓				๐.๐๐	๒๐ ก.พ. ๖๘	-
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	มี.ย. - ก.ค. ๖๘	✓					๐.๐๐	-	-
๕	โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘					✓	๙๙,๙๐๐.๐๐	๗ มี.ค. ๖๘	๕ ก.พ. ๖๘
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘				✓		๐.๐๐	๒๒ ต.ค. ๖๗	-

หมายเหตุ เครื่องหมาย - ในช่องระยะเวลาดำเนินงาน หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ/ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถระบุ วัน/เดือน/ปี ได้