

ข้อ ๐๗ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการที่ดี สร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการพัฒนาองค์กรโดยรวม	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ (-๒๕๐,๐๐๐.๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	(โอนลด งบประมาณ)
๒	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (+๕๓,๐๐๐.๐๐) (-๑,๑๗๓.๐๐)	๑๕๑,๘๒๖.๘๐	๐.๒๐	สำนักปลัดเทศบาล	๑๓ ต.ค. ๖๗ – ๑๒ ส.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 	(โอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ)
๓	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๘๐,๐๐๐.๐๐ (-๔๗,๖๒๓.๐๐)	๒๓๒,๓๗๖.๒๕	๐.๗๕	สำนักปลัดเทศบาล	๑๑ พ.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกำหนดเวลา 	(โอนลด งบประมาณ)
๔	โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้นำชุมชนต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐ (-๑,๙๙๖.๐๐)	๒๘,๐๐๔.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๒๙ มิ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว จัดอบรม/กิจกรรมปลูกจิตสำนึกและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการบริการประชาชน 	(โอนลด งบประมาณ)
๕	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน/ชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๒๓ มิ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว จัดการอบรมให้ความรู้กับเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน/ชุมชน 	
๖	โครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๒๓ มิ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว ติดตั้งจอ LED เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๑ จุด 	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๙๐๐,๕๐๐.๐๐	๗๗๔,๐๗๖.๐๐	๑๒๖,๔๒๔.๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ ศพด. ๒ ศูนย์ 	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๒	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และพัฒนาด้านต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๔๐.๐๐	๖๐.๐๐	กองการศึกษา	๒๘ ส.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - จัดกิจกรรมสำหรับวัดทักษะร่างกายและด้านอื่น ๆ ในการปรับปรุงการจัดการศึกษา 	
๓	โครงการเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนใน เขตเทศบาลตำบลนาข่า	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ ม.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลจำนวน ๔ โรงเรียน 	
๔	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๑,๘๕๖,๒๐๐.๐๐ (+๓๕,๐๐๐.๐๐)	๑,๘๘๙,๗๙๖.๐๐	๑,๔๐๔.๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน ๔ โรงเรียน 	(โอนเพิ่ม งบประมาณ)
๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลนาข่า	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ ม.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลจำนวน ๔ โรงเรียน 	
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๑๑ ม.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - จัดกิจกรรมวันเด็ก ๑ วัน 	
๗	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)	๙๕๙,๙๐๐.๐๐	๗๗๑,๗๕๓.๙๖	๑๘๘,๑๔๖.๐๔	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด. ๒ ศูนย์ 	
๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน และเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ (-๗๕,๐๐๐.๐๐)	๖๑,๘๖๐.๐๐	๑๓,๑๔๐.๐๐	กองการศึกษา	๑๘ ก.พ. ๖๘ – ๒๑ ก.พ. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - จัดแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนด้านยาเสพติดประเภทกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน 	(โอนลด งบประมาณ)
๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ ก.ค. ๖๘ – ๒๙ ส.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - อุดหนุนงบประมาณหมู่บ้านจัดทำโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 	
๑๐	โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	๓๐,๘๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๘ ธ.ค. ๖๗	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - จัดอบรมสร้างการเรียนรู้ การใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 	
๑๑	โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาล อาหาร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๑๒๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒๔ มิ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ๔๐ ร้าน 	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑๒	โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่	๔๐,๐๐๐.๐๐ (-๑๐,๐๐๐.๐๐)	๒๖,๙๙๐.๐๐	๓,๐๑๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ พ.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - คริวเรือในเขตพื้นที่เทศบาล ได้รับการพ่นหมอกควันและ ใส่ทรายอะเบท 	
๑๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๓ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จำนวน ๘๖๑ ตัว 	
๑๔	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๙๙๘.๐๐	๒.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒ ธ.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - สำรวจจำนวนสุนัขและแมวใน เขตเทศบาลตำบลนาข่า 	
๑๕	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐ (-๑๔,๐๐๐.๐๐)	๒๓,๙๐๐.๐๐	๑๒,๑๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๒๕ ก.ย. ๖๗ – ๑๙ พ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - อบรมผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย ผู้สูงอายุ 	(โอนลด งบประมาณ)
๑๖	โครงการพัฒนาสตรีกับวิถีเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๗ ม.ค. ๖๘ – ๕ ก.พ. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - อบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้ สตรีในตำบลนาข่า ๑ ครั้ง/ปี 	
๑๗	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “โรงเรียน พลังสร้างสุขผู้สูงอายุ”	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๔๔๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑๖ ก.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพบปะ ของผู้สูงอายุ 	
๑๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (+๘๐,๐๐๐.๐๐)	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๒๒ ต.ค. ๖๗ – ๔ ก.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์/ติดเตียง 	(โอนเพิ่ม งบประมาณ)
๒๐	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	๘๐,๐๐๐.๐๐ (-๒๐,๐๐๐.๐๐)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - อุดหนุนงบประมาณหมู่บ้าน จัดกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ 	(โอนลด งบประมาณ)
๒๑	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี บุญมหาชาติ (บุญแหวน)	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๓ ก.พ. ๖๘ – ๒๘ มี.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - อุดหนุนงบประมาณหมู่บ้าน จัดกิจกรรมงานประเพณี บุญมหาชาติ (บุญแหวน) 	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๒๒	โครงการส่งเสริมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๑ ธ.ค. ๖๗	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 	
๒๓	โครงการลานบุญลานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐.๐๐ (-๒๐,๐๐๐.๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	(โอนลด งบประมาณ)
๒๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๘๙๐.๐๐	๒,๑๑๐.๐๐	กองการศึกษา	๑๕ พ.ย. ๖๗	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - จัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ๑ วัน 	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการบ้านนี้ปลอดภัย	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๑,๓๕๐.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - กิจกรรมเชิงรุกเคาะประตูบ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน - จัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน 	
๒	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ซื้อรถบรรทุกขยะ ๒ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๒๘๐.๐๐	๗,๗๒๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒๑ ส.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - จัดอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก จำนวน ๒๗ คน 	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	๕๐,๐๐๐.๐๐ (-๕๐,๐๐๐.๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการออนซอนวิถีอีสานสืบสาน ผ้าหมี่ขิดบ้านนาข่า	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ (+๓๕๐,๐๐๐.๐๐)	๔๙๙,๖๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๒๗ ก.พ. ๖๘ – ๑ มี.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดผ้านาข่า และกิจกรรม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการวางโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนนาเหล่าคำถึงห้วยวังบัว บ้านนาเหล่าคำ หมู่ ๑๒	๒,๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าช้าบ้านถ่อนใหญ่ถึงห้วยวังเสียว บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๙๕๖.๐๐	๔๔.๐๐	กองช่าง	๔ มี.ค. ๖๘ – ๑๘ พ.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๖ ตร.ม. 	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไฟโรจน์ภิรมย์ ๓ บ้านนาซ่า หมู่ ๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๘๕๕.๐๐	๑,๑๔๕.๐๐	กองช่าง	๔ มี.ค. ๖๘ – ๓ พ.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗ ตร.ม. 	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัศมีแข บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๘๘.๐๐	๑,๙๑๒.๐๐	กองช่าง	๕ มี.ค. ๖๘ – ๔ พ.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๒๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕ ตร.ม. 	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระแก้ว บ้านนาซ่า หมู่ ๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๔๓๐.๐๐	๑๒,๕๗๐.๐๐	กองช่าง	๕ มี.ค. ๖๘ – ๔ พ.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตร.ม. 	
๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนเหล่าศรีจารยถึงห้วยบงมัน บ้านเหล่าศรีจารย หมู่ ๑๐	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยแก้วมา บ้านนาซ่า หมู่ ๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๓๐ เม.ย. ๖๘ – ๑๔ มิ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง ๔ ม. และกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๗ ม. 	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเศวตวงษ์ บ้านดงยวด หมู่ ๙	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๓๐ เม.ย. ๖๘ – ๑๔ มิ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๖ ม. 	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยสำราญจิตร ตอนที่ ๒ บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	๓๐ เม.ย. ๖๘ – ๑๔ มิ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๙๓ ม. 	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยแสงอรุณ ๒ บ้านดงยวด หมู่ ๙	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๘๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๓๐ เม.ย. ๖๘ - ๑๔ มิ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง ๔.๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม. 	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยข้างวัดเจริญชัย หมู่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยทุ่งนาคำ บ้านดงยวด หมู่ ๙	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๔,๗๘๐.๐๐	๑๕,๒๒๐.๐๐	กองช่าง	๕ มี.ค. ๖๘ - ๑๙ พ.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตร.ม. 	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กแบบปูทับด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทางบ้านนาข่าถึง บ้านขาว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๔๖๑,๐๐๐.๐๐	๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๓๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๑ เม.ย. ๖๘ - ๒๐ มิ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หนา ๕ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตร.ม. 	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กแบบปูทับด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทางบ้านดอนแดงถึง บ้านนาข่าน้อย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๐๐๕,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๙ พ.ค. ๖๘ - ๒๘ ก.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๖๗ ม. หนา ๕ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๓๓ ตร.ม. 	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับ ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยโคกศรีสำราญ บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗ (เงินสะสม ๖๗)	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๓ ม.ค. ๖๘ - ๒๗ ก.พ. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนา ๔ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๐ ตร.ม. 	ยกเลิก
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับ ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยผาสุก บ้านนาข่า หมู่ ๑ (เงินสะสม ๖๗)	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๓ ม.ค. ๖๘ - ๒๗ ก.พ. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๙๐ ม. หนา ๔ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตร.ม. 	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับ ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเวียงพิงค์ถึงซอยเที่ยงแท้ บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗ (เงินสะสม ๖๗)	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๓ ม.ค. ๖๘ - ๒๗ ก.พ. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หนา ๔ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม. 	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับ ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยโคกศรีสำราญ บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗ (เงินสะสม ๖๗)	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๓ ม.ค. ๖๘ - ๒๗ ก.พ. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หนา ๕ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตร.ม. 	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนาเหล่าคำ ๓ บ้านนาเหล่าคำ หมู่ ๑๒ (เงินสะสม ๖๗)	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๐ ธ.ค. ๖๗ - ๓ ก.พ. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หน้า ๔ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตร.ม. 	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจริญพาณิชย์ บ้านนาซ่า หมู่ ๑ (เงินสะสม ๖๗)	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๐ ธ.ค. ๖๗ - ๓ ก.พ. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๓.๑-๔.๕ ม. ยาว ๑๐๔.๓ ม. หน้า ๔ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๖.๙๕ ตร.ม. 	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนาเหล่าคำ ๑ แยกตลาดดงไร่ บ้านนาเหล่าคำ หมู่ ๑๒ (เงินสะสม ๖๗)	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๐ ธ.ค. ๖๗ - ๓ ก.พ. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๔ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. 	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมหาดไทย บ้านนาซ่า หมู่ ๑ (เงินสะสม ๖๗)	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๐ ธ.ค. ๖๗ - ๓ ก.พ. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๔ ม. หน้า ๔ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตร.ม. 	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศาลากลางบ้านถึง ซอยโพธิ์ศรีสว่าง บ้านถ่อนน้อย หมู่ ๓ (เงินสะสม ๖๗)	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๗ ม.ค. ๖๘ - ๓ มี.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๓๕ ม. หน้า ๔ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐ ตร.ม. 	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทักษิณ บ้านนาซ่า หมู่ ๑ (เงินสะสม ๖๗)	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๗ ม.ค. ๖๘ - ๓ มี.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๔-๕.๕ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หน้า ๔ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๔.๕๐ ตร.ม. 	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจริญสุข บ้านนาซ่า หมู่ ๑ (เงินสะสม ๖๗)	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๗ ม.ค. ๖๘ - ๓ มี.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๓-๔ ม. ยาว ๒๑๑ ม. หน้า ๔ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๐ ตร.ม. 	
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร (ไฟฟ้าแรงสูง)	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๙๖,๒๙๕.๔๐	๓,๗๐๔.๖๐	กองช่าง	๑๒ มิ.ย. ๖๘ - ๑๕ ส.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ถนนบ้าน ถ่อนใหญ่ถึงบ้านดงยวด หมู่ ๗ 	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๓ เม.ย. ๖๘ - ๒๒ มิ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขต ทต.นาข่า จำนวน ๒๕ ชุด 	
๒๘	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย/ถนน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๐๑๐.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	กองช่าง	๖ ก.พ. ๖๘ - ๗ เม.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ติดตั้งป้ายชื่อซอย/ถนนครบทุกหมู่บ้าน 	
๒๙	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	กองช่าง	๓๐ มิ.ย. ๖๘ - ๕ ก.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรครบทุกหมู่บ้าน 	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสถานีตำรวจบ้านนาข่า หมู่ ๑ (กรณีก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๖๗)	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๘ ก.ย. ๖๗ - ๑ ธ.ค. ๖๗	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓ ม. 	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญประสงค์ ๒ บ้านดงไร่ หมู่ ๑๑ (กรณีก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๖๗)	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๙ ก.ค. ๖๗ - ๑๘ ต.ค. ๖๗	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓ ม. 	
๓๒	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคชัย บ้านถ่อนน้อย หมู่ ๓ (กรณีก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๖๗)	๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๑ มิ.ย. ๖๗ - ๑๖ ก.ย. ๖๗	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔ ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๔ ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓ ม. 	
๓๓	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไพโรจน์พิมุข บ้านนาข่า หมู่ ๑ (กรณีก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๖๗)	๓๘๒,๐๐๐.๐๐	๓๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๔ มี.ค. ๖๘ - ๓ พ.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕ ม. 	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๔	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ สำเร็จรูป ขอยวัดโคกศรีสำราญ บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗ (กรณีก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๖๗)	๒๓,๔๐๐.๐๐	๑๙,๓๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๓๑ ก.ค. ๖๗ - ๑๐ ต.ค. ๖๗	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงรางระบายน้ำสำเร็จรูป ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ ม. 	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอรุณทองแสง บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗ (กรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๖๗)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๖,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๘ - ๒๘ มิ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม. 	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยทักษิณ บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗ (กรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๖๗)	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๑๒๐.๐๐	๔,๘๘๐.๐๐	กองช่าง	๔ มี.ค. ๖๘ - ๓ พ.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตร.ม. 	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กแบบบุทับด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนญาณกิตติคุณ ๓ บ้านดงยวด หมู่ ๙ (กรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๖๗)	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๓๐ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หน้า ๔ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๑ ตร.ม. 	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยยุพิน บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ ๗ (กรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๖๗)	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๙ ต.ค. ๖๗ - ๑๒ ม.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ปรับปรุงถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. 	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสุจิตรา บ้านดงไร่ หมู่ ๑๑ (กรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๖๗)	๒๕๑,๐๐๐.๐๐	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๙ ต.ค. ๖๗ - ๑๒ ม.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตร.ม. 	
๔๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยญาณกิตติคุณ ๒ บ้านดงยวด หมู่ ๙ (กรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๖๗)	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๓๐ ต.ค. ๖๘ - ๒๙ ธ.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔ ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว ๑๑๘ ม. 	
๔๑	โครงการถมดินปรับพื้นที่ สาธารณประโยชน์ บ้านดงยวด หมู่ ๙ (กรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๖๗)	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑๓ พ.ย. ๖๗ - ๑๒ ม.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ถมดินปรับพื้นที่ ขนาดพื้นที่ ๑,๖๐๐ ตร.ม. ตามแบบรายการที่ เทศบาลตำบลนาขากำหนด 	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (กรณียังไม่ก่อสร้างผู้พัน ปีงบประมาณ ๖๗)	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑๗ ม.ค. ๖๘ - ๑๘ มี.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขต ทต.นาข่า 	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการสร้างความปลอดภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๙๑๕.๐๐	๑,๐๘๖.๐๐	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	๓๑ ต.ค. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย 	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๕๐,๐๐๐.๐๐ (+๑๐,๐๐๐.๐๐) (-๑๐,๐๐๐.๐๐)	๔๗,๐๑๕.๐๐	๒,๙๘๕.๐๐	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	๒๖ มิ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - ประชาชนบ้านเหล่าศรีจารย์จำนวน ๑๕๓ หลังคาเรือนยินยอมให้ตรวจสารเสพติด 	(โอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ)
๓	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติงานร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	๓ พ.ย. ๖๘ - ๒๘ พ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 	
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๒๖๐.๐๐	๕,๗๔๐.๐๐	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	๒๓ ก.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ๖ อปท. 	
๕	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น	๒๐,๐๐๐.๐๐ (-๑๐,๐๐๐.๐๐)	๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	๑๐ ก.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่ ทต.นาข่า 	